ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಮಾಮ.ಸಂ.ಸಹಿತ Imp to Roads, Drains & Drilling Borewells in W.no: 5&6 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತುಗುಂಡಿ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ –01–

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/BSP/ET/37/20-21

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು	02/7/2020

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ

ಮಂಡಿಸಿದೆ :

ವಿಷಯ :: Improvements to Roads, Drains and Drilling Borewells in Ward No 05 and 06 of Byatarayanapura Sub Division of Byatarayanapura Division (Est Cost : 760.0 Lakhs) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Improvements to Roads, Drains and Drilling Borewells in Ward No 05 and 06 of Byatarayanapura Sub Division of Byatarayanapura Division ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 005-16-000038 ರಲ್ಲಿ ರೂ.760.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Aishwarya Infrastructure and Developers ರವರಿಗೆ ರೂ. 6,67,54,480.31ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/178/2016-17 ದಿನಾಂಕ: 03/03/2017 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಭೂಗತ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಧರ್ಭ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಮೋದನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	:	ರೂ. 7,03,43,330.14
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	:	ರೂ. 7,03,43,330.14
ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಮೊತ್ತ	:	ರೂ. 6,67,54,480.31
ಟೆಂಡರ್ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ (Excess)	:	ರೂ. 1,55,11,821.00
ಟೆಂಡರ್ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ (Savings)	:	ರೂ. 1,55,32,417.00
EIRL ಮೊತ್ತ.	:	ರೂ. –
ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ	:	**ರೂ. 1,55,11,821.00**
EIRL , ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಮೊತ್ತ	:	ರೂ. 6,67,33,872.00
ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಮೊತ್ತ	:	ರೂ.20,60,11.31

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 2

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(04)	ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಮೂಲ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದ್ದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
	ಮುಂದುವರೆದು,
(05)	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗದ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.06 ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಥಣಿಸಂದ್ರ, ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05 ರಲ್ಲಿ ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆನಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿಗಳು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿರುವ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ BWSSB ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, BWSSB ರವರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗು ಉಳಿದ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ BWSSB ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (E.O.T) ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 005-16-000038 freeze ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು Defreeze ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
(06)	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
(07)	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-26
(08)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ)

ಸಂಖ್ಯೆ 679
ದಿನಾಂಕ 4/7/20

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 3

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
111) 7	ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (06) ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, Improvements to Roads, Drains and Drilling Borewells in Ward No.05 and 06 of Byatarayanapura Sub Division of Byatarayanapura Division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರೆಯಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಅತಿಕಡಿಮೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s. Aishwarya Infrastructure and Developers ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
112) 8	ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೂ.6,67,33,872.00/- ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (Workslip ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರುತ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ BWSSB ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ BWSSB ರವರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಉಳಿದ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
113) 9	ಪ್ರಸ್ತುತ BWSSB ರವರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, M/s. Aishwarya Infrastructure and Developers ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಧಿಯನ್ನು (EOT) ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 005-16-000038 Freeze ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು De-freeze ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 10/07 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ.

ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
360
05 AUG 2020
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ವಿಷಯ : ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 4

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ 07ರಿಂದ 09ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಬಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ Improvements to roads, drains and drilling borewells in ward no-05 and 6 of Byatarayanapura sub division ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Aishwarya infrastructure and Developers ರವರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1(5)

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 760.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 6,67,33,872.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ 1,55,11,821 (9.36%)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಧಿಯನ್ನು (EOT) ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:005-16-000038 Freeze ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು De-freeze ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ರವರು ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

1(6)

1(7) ಮು.ಲ (ಉಪ) ರಂಡಿಕೆ (4) ರಿಂದ (11) ರ ವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

1(8) ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರವರ (ಮಾ.ವ) ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಮಾ/ಮಾ)
ನಂ. 9717
ದಿನಾಂಕ 07/08/2020

1(9) CE, West

ಮು.ಅ(ಜಾ ಮೆ ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9717/2020-21
ದಿನಾಂಕ: 10/08/2020.

10/8/20.
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಅಸ್ತಿಗಳು)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ EE)

10/8/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ
(ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvements to roads drains and drilling bore wells in ward no-05 & 06 in Bayatarayanapura subdivision. ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -5-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE(TUEC)BH/237/2020-21

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
120	**ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:-** ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (118) ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು)ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಡಿಸಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Improvements to roads and drains and drilling bore well in ward no -05 & 06 in Bayatarayanapura subdivision (Est cost 760.00 lakhs). ರ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ workslip ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ, ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ (EOT) ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರೀಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಡಿ-ಪ್ರೀಜ್‌ಗೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
121	ಸದರಿ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವರದಿಸಿದೆ. • ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿ;03-03-2017 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ತಹಲ್ ವರೆವಿಗೂ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲೀ ಮಾಹಿತಿ/ವರದಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. • ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. • ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ workslip ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲು workslip ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಸಂಬಂಧ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. • ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಲ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ವಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಥಣಿಸಂದ್ರ, ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ BWSSB ವತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತುಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಅನಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಕಾಲವಿಳಂಬದ ಸಂಬಂಧ ~~ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರತಿಗಳಾಗಲೀ~~ ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ : Labour well in ward No-65 Byatarayanapura

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... — 6 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/TUC/64/237/2020-21

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ನೀಡಿರುವ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ BWSSB ವತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

- ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/18–19, ದಿನಾಂಕ:31.10.2018 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢೀಕರಿಸಿ Unblock ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಮತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ)ರವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

122 ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಡಿ–ಪ್ರೀಜ್ ಗೆ ಮರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ)ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

17/08/2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)

123 ಕಂಡಿಕೆ (120)ರಿಂದ (122)ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (122)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ)ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

124 ಮೇಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಟಿವಿಸಿಸಿ))

17/8/20

125 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರುಗಳವರ ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ (ಟಿವಿಸಿಸಿ) 414 20 AUG 2020 18/8/20

ಸಂ: 1089 18/8/2020

ಕಂ(Yelhanka) ಬೆ.ಮ.ನ.ಪಾ. ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಡಿ.ಸಿ (ಪಿಆರ್)

20/8

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 07

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ:1063
ದಿನಾಂಕ 30/3/18
P6

ಜೆ.ಡಿ.ಸಿ.ಎ (ಬ್ಯಾ-ಕ್ಷೇ)
ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
30/03

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ (120) ರಿಂದ (122) ರಲ್ಲಿ ಕಾ.ಪಾ.ಅ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತುಜಾಗೃತಿ ಕೋಶ ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (121) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ 5 ಅಂಶಗಳಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್‌ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡಿಕೆ (121) ರಲ್ಲಿಕೋರಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

- M/s Aishwarya Infrastructure and Developeres. Pro. R Chandru ರವರಿಗೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/178/2016-17Dated: 03.03.2017ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೆಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 365 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತರೂ 760.0 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖೇತ 005-16-000038 ವಿದ್ದು ಅನುಮೊದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತರೂ 6,67,54,480.00/- (ಶೇ 5.1% Below) ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 05 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ 20 ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 06 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ 15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಒಟ್ಟು 35 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಪೈಕಿ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ 05 ರಲ್ಲಿ16 ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 06 ರಲ್ಲಿ 8 ಒಟ್ಟು 24 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಶೇ 68.57% ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ BWSSB ರವರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ 05 ಹಗೂ 06 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಕೂಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು BWSSB ರವರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಳ್ಳುವವರೆಗು ಸ್ಥಗಿತಗೂಳಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರರವರು

127

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 08

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. BWSSB ರವರು ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೂಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 22.05.2020ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮುನ್ನಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
128	• ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ದಿನಾಂಕ 26.06.2020 ರಂದುಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆಮಾಡಿ ನೀಡಿರುವವರದಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರಿಗೆ ಕಾಲ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. • ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/18-19 ದಿನಾಂಕ31-01-2018 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ.ಕಾ.ಪ.ಅ ಹಾಗೂ ಸ.ಅ ರವರೂಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರಿಂದ ಅನುಮೂದನೆ ಪಡೆದಕಡತದ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
129	ಕಂಡಿಕೆ(12) ರಿಂದ (12) ರವಗಿನ ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ ಕೋರಿರುವ ಹಾಗೂ ವರದಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (12) ರಿಂದ (12) ರವೆರೆಗೆ ಅಧಾರಯುತ ಧಾಖಿಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವರದಿಯು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಗಶಃ ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಾಮಾಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳು BWSSB ವತಿಯಿಂದರಸ್ತೆ ಅಗೆತಗಳಾಗಿದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ (ಯ.ವ) ರವರ ನಿರ್ದೇಶದಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನುರೂ. 6,67,33,872.00 ಗಳಿಗೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 07

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/BSD/ESM:27/20-21

3/8/2020

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತದ ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೆ ಅರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಿರುವದರಿಂದ ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆಅನುಮೊದನೆ ಪಡೆಯಲು, ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 005-16-000038 ಅನ್ನುಡೀ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯಅಯುಕ್ತರಅನುಮೊದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಅದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

31.08.2020 3/8/2020

ಸಹಾಯಕಅಭಿಯಂತರರು ಸಹಾಯಕಅಭಿಯಂತರರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05 ವಾರ್ಡ್ ನಂ.06 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

★ ಕಂಡಿಕೆ(2)9 ರಿಂದ (3)3 ರವರಿನ ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ ಕೋರಿರುವ ಹಾಗೂ ವರದಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (2)1 ರಿಂದ (2)9 ರವರೆಅಧಾರಯುತ ಧಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವರದಿಯು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೊದನೆಕೊರಿದೆ.

- ✓ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉದೇಶಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳು 110 ಹಳ್ಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು BWSSBವತಿಯಿಂದಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಕಾಲ ವಿಳಂಬದ ಸಂಬಂದಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲು ಕೊರಿದೆ.
- ✓ ಸದರಿಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, BWSSBವತಿಯಿಂದರಸ್ತೆ ಅಗೆತಗಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಅಭಿಯಂತರರ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಸಿರುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯರೂ. 6,67,33,872.00 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತದ ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತುಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೆಅರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಿರುವದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಹಾಗೂ Workslipಗೆ ಅನುಮೊದನೆಕೊರಿದೆ.
- ✓ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಫ್ರೀಜ್ಆಗಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 005-16-000038 ಅನ್ನುಡೀ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲುಕೊರಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಯುಕ್ತರ ಅನುಮೊದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅದೇಶಕ್ಕಾಗಿ

01/09

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಮುಖ್ಯಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 10

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

133)

ಕಂಡಿಕೆ 120 ರಿಂದ 123ರವರೆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಟಿವಿಸಿಸಿರವರ ಸೂಚಿಸಿರುವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ 130ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶವು 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತಗಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮು.ಅ.(ಪೂ)ರವರು

134) ಮು.ಅ(ಯೋ) ಕಂಡಿಕೆ (127) ರಂತೆ (133) ರ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸೋಪ್ಸ್‌ನಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಾಡಿರಿಸಿ, ಕಂಡಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾಸ್ತಾವನೆಯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
14/9
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

135) ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ~~ಆಯುಕ್ತರು~~ (ಆರ್.ಓ)

ಕಂಡಿಕೆ 133 ರಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ

ಕೆ. ಮೋಹನ್
21/9/20
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಆಯುಕ್ತರು (ಕ/ಪ/ಮಾ)
ಸಂ. 1488
ದಿನಾಂಕ 11/09/2020
1488
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

136) CE/TVCC]

ಮು.ಅ(ಜಾ & ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ) ರವರ ಕಛೇರಿ
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 21/11/2020.
ದಿನಾಂಕ: 22/9/2020.21

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ.ಇ.ಡಿ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

22/9/2020

CE

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvements to Roads, Drains and Willing Borewells in Ward No. 05-Anjanapura & 06-Byatarayanapura — ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 11 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/TUC(G+)/HH/20-21

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (125) ರಿಂದ (134) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
137)	ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕಂಡಿಕೆ (120) ರಿಂದ (122)ರವರೆಗಿನ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (127)ರಿಂದ (134)ರವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು) ರವರು "ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿರುವುದನ್ವಯ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡಿ–ಫ್ರೀಜ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿಸಿದೆ.
138)	• ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕಂಡಿಕೆ (120) ರಿಂದ (122)ರವರೆಗೆ ವರದಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (127) ರಿಂದ (131)ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಡಿ–ಫ್ರಿಜ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/18–19, ದಿನಾಂಕ:31.10.2018 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢೀಕರಿಸಿ Unblock ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಿ–ಫ್ರೀಜ್ ಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಕಂಡಿಕೆ (134)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ, ಉಳಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಡಿ–ಫೀಜ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
139)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಿ–ಫ್ರೀಜ್ ಗೆ ಕೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಡಿ–ಫೀಜ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/18–19, ದಿನಾಂಕ:31.10.2018 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢೀಕರಿಸಿ Unblock ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರ.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ : Borewells in Ward No. 05: ... - 12 -
No. 9 Byatarayanapura

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE(Tech)/64/411/2020

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ)ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

T/c Sathish Kumar

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 29/09/2020
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)

141 ಕಂಡಿಕೆ (137)ರಿಂದ (139)ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (139)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ)ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

142 ಮೇಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 30/9/2020
(ಟಿವಿಸಿಸಿ))

143 ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ([redacted]) Respnd.

Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.
ದಿನಾಂಕ: 30/9/2020
ಸಂ: 2152

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸಂ: 3148
ದಿನಾಂಕ: 9/10/2020

144 CE (Yelahanka) ಮ.ಅ.(ಪೂ/ಪ) 9/10

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
595
09 OCT 2020
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ: 1493
ದಿನಾಂಕ: 12/10/20

ಬಿಬಿಎಂಪಿ 12/10

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 13

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
143	ಕಂಡಿಕೆ (141)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ (140)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಟಿವಿಸಿಸಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯಂತೆ, ಆಧಾರಯುತ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ. ✓ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳು 110 ಹಳ್ಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್‌ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರತ್ತಾ, ಕಾಲವಿಳಂಬದ ಸಂಬಂಧ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ. ✓ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್‌ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತಗಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿರುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ರೂ.6,67,33,872.00ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತದ ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ. ✓ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:005-16-000038 ಅನ್ನು ಡೀ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. 12/10 ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನಾಯೋಜಕರ ವಿಭಾಗ (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560092. 14/10 ಎಲ್ಲ (ಎಂ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 14

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (139)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಟಿವಿಸಿಸಿರವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ 145ರಿಂದ 147ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್‌ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.6,67,33,872.00ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತದ ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:005-16-000038ಅನ್ನು ಡೀ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮೊದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ನಂ:ಮ.ಅ(ಪ)/ಬಿಸಿ/ಕಡತ ದಿನಾಂಕ :19.11.2020

143) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲ.ವ)

ಕಂಡಿಕೆ 137 ರಿಂದ 139 ರವರೆಗಿನ ಟಿ.ವಿ.ಸಿ.ಸಿ ವರದಿಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಡೀ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುತ್ತೇನೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

146) CC (Circle)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿವಿಸಿಸಿ ವಿಭಾಗ

ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮ.ಅ(ಪ)/ಟಿವಿಸಿಸಿ/686/20-21
ದಿನಾಂಕ: 26-11-2020
(1+1 file)

26/11/2020

147)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvement's to Roads, drain's and drilling borewell's in ward no 05 and Jnb. co. of Byatarayanapura sub division.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 15

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/TUCC/GL/686/2021

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
148	ಪ್ರಶ್ನಿತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (145)ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (137)ರಿಂದ (139)ರವರೆಗಿನ ಟಿವಿಸಿಸಿ ವರದಿಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿತಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಕಾಮಗಾರಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿಸಿದೆ. • ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (118)ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು)ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಡಿಸಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುವುದನ್ವಯ ಕಡತವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ, ಕಂಡಿಕೆ (120)ರಿಂದ (124)ರವರೆಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಮರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ)ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. • ತದನಂತರ ಕಂಡಿಕೆ (135)ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು)ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (133)ರಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಕಡತದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ, ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (127)ರಿಂದ (129)ರವರೆಗೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ)ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (130)ರಿಂದ (131)ರವರೆಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಲ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ವಲಯ ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (134)ರಲ್ಲಿ \ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಉಳಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಡಿ-ಫೀಜ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/18-19, ದಿನಾಂಕ:31.10.2018 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢೀಕರಿಸಿ Unblock ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ)ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. • ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಡಿಕೆ (145)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ಯಮಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (137)ರಿಂದ (139)ರವರೆಗಿನ ಟಿವಿಸಿಸಿ ವರದಿಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿತಯಂತರರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಕಾಮಗಾರಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವುದನ್ವಯ ಕಡತದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ ಕಂಡಿಕೆ (144)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ

ವಿಷಯ : Borewell & in ward no- 05 and 06. @ Byatarayanapura

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 16 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/ಸಾಲ್ಕ/GL/686)20-21

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತವು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತದ ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

149) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಿಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (134)ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಗೆ ಕೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (144)ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ, ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತವು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತದ ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ ಸ್ಲಿಪ್ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/18-19, ದಿನಾಂಕ:31.10.2018 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕೆ (144)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಡಿ-ಫ್ರೀಜ್‌ಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನ/ ಆದೇಶ ಕೋರಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

I/c Sathish Kumar 2/12/2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕೋಶ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ)

150) ಕಂಡಿಕೆ (148)ರಿಂದ (149)ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟವಿಸಿಸಿ)ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (149)ರಲ್ಲಿ ವರದಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
(ಟಿವಿಸಿಸಿ)) 2/12/2020

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ರವರ ಅಧ್ಯ ಪತ್ರ
ನಂ: ಉ.ಆ (ಆ)/PM/891
ದಿನಾಂಕ: 05/12/2020

151) ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕ್ರಮವಹಿಸಿ
ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

152) JC (Yelhanka)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvement to Roads, drains and Borewells in Ward No-05&06 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 77.

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/TVCC/CL/686/2021

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ

"Improvements to Roads, Drains and Drilling Borewells in Ward No.05 and 06 of Byatarayanapura Sub Division" ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (144) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:005-16-000038 ಅನ್ನು ಡೀ-ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿರುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕೆ (145) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಟಿವಿಸಿಸಿ) ರವರ ವರದಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ (146) ರಿಂದ (150) ರವರೆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) ರವರು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ವಯ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಡೀ-ಫ್ರೀಜ್ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

153)

154)

8/12

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) ಹಾಗೂ
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ ಮತ್ತು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನೆ)

Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

155)

Hon'ble ಆಯುಕ್ತರು.

Spl. Com (Fin), N. Ashok

ಆಯುಕ್ತರು 15/1/22

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

156) Spl. Com (Fin) EIC, pls discuss after going through the file from its inception. Pls come with a time line of the events and the names of the officers concerned with the action in the time line.

16/1/22

Special Commissioner (Finance)
BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (18)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ
ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ದಿನಾಂಕ 27/1/2021

158 EIC

ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್)
27 JAN 2021
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
ಕ.ಎ.ಇ. (ವಿದ್ಯುತ್)

ಸಂಖ್ಯೆ: 764
29/1/21

159

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಇಇ/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಯಲಹಂಕ/ಟಿಪ್ಪಣಿ/2021-22/1044
ದಿನಾಂಕ 29/1/21

ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್ (ವಿದ್ಯುತ್)
ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
29/01

160

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಇಇ/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಯಲಹಂಕ/ಟಿಪ್ಪಣಿ/2021-22/1044
ದಿನಾಂಕ 29/1/2021

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (19)

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ: ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 005-16-000038, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 760.00 ಲಕ್ಷ
2 ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. BBMP/EE/BTP/Wo/178/16-17, ದಿ. 03.03.2017

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05(ಜಕ್ಕೂರು) ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 395.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 06(ಥಣಿಸಂದ್ರ) ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 365.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 760.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ಮತ್ತು (2)ರಂತೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿ M/s Aishwarya Infratructure & Developers (Prop. Chandru) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 365 ದಿನಗಳ ಕಾಲವಾಕಾಶ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05ರ 16 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06ರ 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 68.57% ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್-2017 ರಿಂದ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ರವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕೆರೆದು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 20

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
165	• ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05 ಮತ್ತು 06ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ–2020 ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
166	• ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಿಂದ ಮೇ–20ರ ವರೆವಿಗೂ ಕೋವಿಡ್–19ರ ಸಂಬಂಧ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
167	• ತದನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 22.05.2020 ರಂದು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
168	• ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆ ರವರು ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಸಿವರ್ ಛೇಂಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆತ ಮಾಡಿರುವುದಿರಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
169	• ಆದುದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡು ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
170	• ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/18–19, ದಿ. 31.10.2018 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಬ್ಯಾ.ವಿ ರವರು ಸ.ಕಾ.ಅ ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತದ ಕಂಡಿಕೆ (8)ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
171	• ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾ.ವಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 26.06.2020 ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ Freeze ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು DeFreeze ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 21

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
172	• ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕಂಡಿಕೆ (157)ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್‌ಅನ್ನು ಡಿಪ್ರೀಜ್‌ಗೊಳಿಸಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05(ಜಕ್ಕೂರು) ಉಪ ವಿಭಾಗ 30-01-2021 ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06(ಥಣಿಸಂದ್ರ) 173 ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಇ/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಬ್ಯಾ.ರಾ.ಉ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ.ಇ/20-21 ದಿನಾಂಕ: 30/01/2021 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು , (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 174 ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಇ/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಬ್ಯಾ.ರಾ.ಉ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ.ಇ/20-21/4478 ದಿನಾಂಕ: 02/02/21 02/02

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
175	ಕಂಡಿಕೆ (157) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ (161) ರಿಂದ (172) ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05 (ಜಕ್ಕೂರು) ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.395.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 06(ಥಣಿಸಂದ್ರ) ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.365.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೂ.760.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 2015–16ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್–01ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ಮತ್ತು (2) ರಂತೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿ M/s Aishwarya Infratructure & Developers (Prop. Chandru) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 365 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
176	ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.06ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05ರ 16 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.06ರ 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಶೇ.68.57% ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
177	• ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05 ಮತ್ತು 06ಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್–2017 ರಿಂದ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
178	• ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕೆರೆದು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 23

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
179	• ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05 ಮತ್ತು 06ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ–2020 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
180	• ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಿಂದ ಮೇ–20ರ ವರೆವಿಗೂ ಕೋವಿಡ್–19ರ ಸಂಬಂಧ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
181	• ತದನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 22.05.2020 ರಂದು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
182	• ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆ ರವರು ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಸಿವರ್ ಛೇಂಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆತ ಮಾಡಿರುವುದಿರಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.
183	• ಆದುದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡು ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
184	• ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/18–19, ದಿನಾಂಕ: 31.10.2018 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು, ಬ್ಯಾ.ವಿ ರವರು ಸ.ಕಾ.ಅ ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತದ ಕಂಡಿಕೆ (8)ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
185	• ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾ.ವಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 26.06.2020 ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ Freeze ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು DeFreeze ಮಾಡಲು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... (24) .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

186

- ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕಂಡಿಕೆ (157) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

187

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್‌ಅನ್ನು ಡಿಪ್ರೀಜ್‌ಗೊಳಿಸಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿಕಾಪ್ರಾಯಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

02 FEB 2021

188 1064 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಕಂಡಿಕೆ (157)ರ ಮೇಲ್ಕಾ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ ಅನುಸಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಡಿಕೆ (186) ರಿಂದ (187)ರ ವರೆಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

189 ಮೇಲ್ಕಾ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು)
Pls put up in coffice

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

GAD

190

30/6/21

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 25

ಕಛೇರಿಯವರಿಗೆ - ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CAO/PY/190/2021-22.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(191)

Note # 2

ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯುಡಿಡಿ/449/ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ/2015 ದಿನಾಂಕ 24-11-2015 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರು , ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ05, ಮತ್ತು 06 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -1 ಅಡಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 005-16-000038 ರೂ 7600.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2015-16 ರ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3106 ಅಡಿ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 005-16-000038 ರಡಿ ರೂ7600.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದು 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಐಎಫ್ಎಂಎಸ್ ತತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಲೆಅ/ಪಿಆರ್/4415/2017-18 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 31-10-2018 ರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಲಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಶಿಫಾಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರು ಕಡತವನ್ನು ಇ-ಆಫೀಸ್ ಮುಖೇನ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ (ಪಿಕೋಡ್)	pending bill	spilover works
1	ನಗರೋದ್ಯಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	2195.08	10185.83

(192)

ಕಂಡಿಕೆ (149) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಿ ಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) ಮತ್ತು ಕಂಡಿಕೆ(150) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) ರವರು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ ಮತ್ತು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಿ ಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಕಂಡಿಕೆ (155) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಿ ಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದೆನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಂಡಿಕೆ(156) ರಲ್ಲಿ " ದ.ಪರಿಶೀಲಿಸಿ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ರವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು, ನಿದೇರ್ಶನ್ವಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರೀಜ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಿಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಶಿಫಾಸ್ಸಿನೊಂದಿಗ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರ ಕಂಡಿಕೆ (189) ರಲ್ಲಿ ಇ ಆಫಿಸ್ ಮೂಲಕ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಡಿಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

23/04/2021 1:04 PM

SANGEETH KUMAR T
(FIRST DIVISION ASSISTANT)

(193)

Note # 3

ನೋಟ್ 02 ರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಕಂಡಿಕೆ (155) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಿ ಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದೆನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಂಡಿಕೆ(156) ರಲ್ಲಿ " ದ.ಪರಿಶೀಲಿಸಿ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಡಿಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

23/04/2021 4:14 PM

PRASANNA KUMAR PRAVEEN A.
(ASSISTANT CONTROLLER FINANCE)

ವಿಷಯ : [illegible] ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 26

[illegible] ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CAO/PW/190/2021-22

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
194	**Note # 4** pls discuss **28/04/2021 3:08 PM** **RAJU S K** **(CHIEF ACCOUNTS OFFICER)**
	Note # 5 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ449ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ2015 ದಿನಾಂಕ 24-11-2015ರ ಆದೇಶದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್5 ಮತ್ತು 6 ರ 30 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ 760.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 36 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಅಗಿ ೧ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 005-16-000038 ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಕಂಡಿಕೆ (148) ಮತ್ತು (149) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) ರವರು
195	ಡಿ ಪ್ರೀಜ್ ಗೊಳಿಸಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧೀಕಾರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಎಂದು ಅಭೀಪ್ರಾಯಿಸದಸು, ಕಂಡಿಕೆ (157) ರ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (157)ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (175) ರಿಂದ (187)ರ ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಳಂಬಬಗ್ಗೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯಪುರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ವರದಿಸಿ, ಡಿಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 005-16-000038 ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಿ ಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 30/06/2021 3:56 PM SANGEETH KUMAR T (FIRST DIVISION ASSISTANT)
196	Note # 6 ನೋಟ್ 05 ರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಅಇ449ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ2015 ದಿನಾಂಕ 24-11-2015ರ ಆದೇಶದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್5 ಮತ್ತು 6 ರ 30 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ 760.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 36 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ೧ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 005-16-000038 ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಕಂಡಿಕೆ (148) ಮತ್ತು (149) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಟಿವಿಸಿಸಿ) ರವರು ಡಿ ಪ್ರೀಜ್ ಗೊಳಿಸಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧೀಕಾರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಎಂದು ಅಭಪ್ರಾಯಿಸಿದ್ದು, ಕಂಡಿಕೆ (157) ರ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (157)ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (175) ರಿಂದ (187)ರ ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯಪುರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ವರದಿಸಿ, ಡಿಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 005-16-000038 ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಿ ಪ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 30/06/2021 4:07 PM PRASANNA KUMAR PRAVEEN A. (ASSISTANT CONTROLLER FINANCE)
197	Note # 7 • ನೋಟ್ 02 ರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ,Improvements to roads and Drains & Borewells in ward no 5 & 6 of Byatarayanapura ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ 760.00 ಲಕ್ಷಗಳ 1 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 005-16-000038 ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರೀಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಡಿಪ್ರೀಜ್ / ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯಪುರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಕೋರಿದ್ದು,ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. **30/06/2021 4:59 PM** **RAJU S K** **(CHIEF ACCOUNTS OFFICER)**
198	**Note # 8** This is a file of 2016 for defreeze of a GoK grant work. The work execution was delayed because of BWSSB work and now there is a report that 65% of the work has been executed. Therefore it may be considered for defreeze. File is submitted for approval to defreeze these works. **06/07/2021 4:15 PM** **THULASI MADDINENI** **(SPECIAL COMMISSIONER (FINANCE))**

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ— ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (27)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CAO/P2/130/2021-22

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(199)	**Note # 9** Approved. 07/07/2021 5:40 PM GAURAV GUPTA (CHIEF COMMISSIONER) Digitally Signed
(200)	**Note # 10** For necessary action 08/07/2021 9:42 AM THULASI MADDINENI (SPECIAL COMMISSIONER (FINANCE))
(201)	**Note # 11** 08/07/2021 5:43 PM RAJU S K (CHIEF ACCOUNTS OFFICER)
(202)	ಕೋಡಿಕೆ (199) ರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ 005-16-000038 ರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. Chief Accounts Officer Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Bangalore
(203)	EE (ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಯೋಜನೆ) ಪಶ್ಚಿಮ.

ಸಂಖ್ಯೆ: 204
ದಿನಾಂಕ: 12/7/21

12/07

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (157) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ (161) ಲಿಂದ (172) ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05 (ಜಕ್ಕೂರು) ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 395.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 06 (ಥಣಿಸಂದ್ರ) ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 365.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೂ. 760.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ಮತ್ತು (2) ರಂತೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿ M/s. Aishwarya Infrastructure & Developers (Prop. Chandru) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 365 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 205

ಅದರಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05 ರ 16 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06 ರ 8 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 68.57% ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 206

- ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05 ಮತ್ತು 06 ಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್-2017 ರಿಂದ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
- ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು, ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 207
- ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 05 ಮತ್ತು 06 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ-2020 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಿಂದ ಮೇ-2020 ರ ವರೆವಿಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಸಂಬಂಧ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29 -

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
208	• ತದನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 22-05-2020 ರಂದು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. • ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಇಲಾಖೆ ರವರು ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಸಿವರ್ ಛೇಂಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆತ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. • ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಲಿಅ/ಪಿಆರ್/4415/18-19, ದಿನಾಂಕ: 31-10-2018 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತದ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 26-06-2020 ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. • ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ Freeze ಆಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್‌ನ್ನು Defreeze ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
209	ಮುಂದುವರೆದು, ಕಂಡಿಕೆ (199)ರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ, ಮುಖ್ಯಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು Block/Freeze ಆಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್‌ನ್ನು Un-Block/D-Freeze ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 14/07 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560028.
210	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

2(11) ಕಂಡಿಕೆ ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.760.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.6,67,33,872.00ಗಳು

2(12) 3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.1,55,11,821.00(23.24%)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಕಂಡಿಕೆ 199ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ

2(13) ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2(14) ವಿಷಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಆಡ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯ(ಆಡ)

ಸಂಖ್ಯೆ: 63
ದಿನಾಂಕ: 17/7/07

17/07